

نهاية العلا 2



PROGRESS REPORT



مارس
2026

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :

سلطنة عمان - مسقط - مرتفعات غلا



الأعمال المنجزة

Work Performed



تم الانتهاء من صب القاعدة (Raft)

1

تم الانتهاء من صب الخرسانة للأعمدة القصيرة (Stub Columns) وجدران خزان المياه

2

تم الانتهاء من أعمال البلوك للهيكل السفلي (Substructure)

3

تم الانتهاء من تطبيق دهان البيتومين (العزل)

4

تم الانتهاء من أعمال الردم حتى أسفل الميدة (Plinth Beam)

5

أعمال تسليح الميدة جارية بنسبة 80%

6

7

8



4400 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%1

%7



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





5 دقائق الى
مطار مسقط الدولي



10 دقائق الى
مول عمان



4 دقائق الى
شارع مسقط السريم



5 دقائق الى
مدينة العرفان


ولاية بوشر - مرتفعات غلا

sasluxury_om



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

الأرض الكبرى
للتعمير والانشاءات



مقاول
المشروع

ساس
الفخامة



المطور
العقاري

يناير
2028



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om