



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

بِنَايَةُ الْعَمَارِ



**PROGRESS
REPORT**

**مايو
2026**

**تقرير
الإنجاز
الشهري**

موقع المشروع :


سلطنة عمان - مسقط - مرتفعات غلا

الأعمال المنجزة Work Performed



- 1 أعمال اللياسة الداخلية والخارجية مكتملة بنسبة 99%.
- 2 أعمال الدهانات الداخلية مكتملة بنسبة 85%.
- 3 أعمال تركيب بلاط الجدران مكتملة بنسبة 99%.
- 4 أعمال تركيب الأسقف المستعارة مكتملة بنسبة 98%.
أعمال تمديد وتركيب خطوط الصرف الصحي مكتملة بنسبة 99%.
- 5 أعمال تركيب بلاط الأرضيات مكتملة بنسبة 99%.
أعمال العزل المائي مكتملة بنسبة 99%.
- 6 أعمال تركيب نوافذ الألمنيوم مكتملة بنسبة 95%.
أعمال تركيب بلاط السطح مكتملة بنسبة 99%.
- 7 أعمال تمديد وسحب الكابلات الكهربائية مكتملة بنسبة 99%.
- 8 أعمال تركيب خزائن المطبخ والأبواب الخشبية مكتملة بنسبة 80%.
- 9 أعمال التسوية والدمك في المنطقة المحيطة بالمبنى مكتملة بنسبة 30%.
- 10 أعمال تركيب الأدوات الصحية ومرآوح الشفط وسخانات المياه مكتملة بنسبة 99%.

4400 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE

%1

%92

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





5 دقائق الى
مطار مسقط الدولي



10 دقائق الى
مول عمان



4 دقائق الى
شارع مسقط السريع



5 دقائق الى
مدينة العرفان

مرتفعات غلا

sasluxury_om



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

الأرض الكبرى
للتعمير والانشاءات



مقاول
المشروع

ساس
الفخامة



المطور
العقاري

يونيو
2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om