



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

مُفْتَتحة

PROGRESS
REPORT



مارس
2026

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :

مسقط - ولاية السيب - المعبيلة



الأعمال المنجزة Work Performed



تم الانتهاء من العزل المائي للأعمدة القصيرة (Stub Columns) وأعمال البلوك

1

تم الانتهاء من أعمال تسليح، شدّات، وصب قواعد وجدران
وسقف خزان التجميع (Holding Tank)

2

تم الانتهاء من العزل المائي للجدران الخارجية لخزان
التجميع / خزان المياه

3

أعمال الردم أسفل مستوى الميدة (Plinth Beam) قيد
التنفيذ

4

5

6

2442 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%7



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



شارفة

SHARFA

2442 م²
مساحة البناء



دقائق الى 5
حناية المعبيلة

ODC

دقائق الى 1
كلية عمان لطب الاسنان




دقائق الى 2
شارع مسقط السريم.



دقائق الى 4
جامعة السلطان قابوس

ولاية السيب - المعبيلة

sasluxury_om



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري



مقاول
المشروع



المطور
العقاري



تسليم
المشروع

الأرض الكبرى
للتعمير والانشاءات

ساس
الفخامة

يناير
2028

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om