



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري



**PROGRESS
REPORT**

**مايو
2026**

**تقرير
الإنجاز
الشهري**

موقع المشروع :

سلطنة عمان - بوشر - منطقة الامين

الأعمال المنجزة Work Performed



1

تم الانتهاء من أعمال البلوك للطابق الثاني بنسبة 100%.

2

تم الانتهاء من أعمال البلوك للطابق الثالث بنسبة 100%.

3

أعمال اللياسة للطابق الأول مكتملة بنسبة 90%.
أعمال اللياسة للطابق الثاني مكتملة بنسبة 70%.

4

أعمال التحضير للياسة الطابق الثالث جارية حالياً.
أعمال البلوك للطابق الرابع شارفت على الانتهاء.

5

أعمال البلوك للطابق الخامس جارية حالياً.
أعمال البلوك للبنتهاوس (Penthouse) جارية حالياً.

6

أعمال التمديدات الميكانيكية والكهربائية والصحية (MEP) –
المرحلة الأولى (1st Fix) للطابق الثالث جارية حالياً.



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





دقائق الى 10
مطار مسقط الدولي



دقائق الى 3
مول عمان



دقائق الى 4
شارع مسقط السريم.



دقائق الى 5
بابانوراما مول

بوشر - منطقة محمد الامين

[sasluxury_om](http://sasluxury.om)

الأرض الكبرى
للتعمير والانشاءات



مقاول
المشروع

ساس
الفخامة



المطور
العقاري

ديسمبر
٢٠٢٧



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om