



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

مُحفنة

**PROGRESS
REPORT**

**يونيو
2026**

**تقرير
الإنجاز
الشهري**

موقع المشروع :

مسقط - ولاية السيب - المعبيلة

الأعمال المنجزة Work Performed



1

أعمال البلوك للطابق الأرضي (GF) جارية.

2

تم الانتهاء من صب سقف الطابق الأول.

3

تم الانتهاء من صب سقف الطابق الثاني.

4

تم الانتهاء من صب أعمدة الطابق الثالث.

5

تم الانتهاء من أعمال التسليح والشدات لسقف الطابق الثالث.

6

2471 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

%1

%23

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



شارفة

SHARFA

2442 م²
مساحة البناء



دقائق الى 5
حناية المعيلة

ODC

دقائق الى 1
كلية عمان لطب الاسنان




دقائق الى 2
شارع مسقط السريم.



دقائق الى 4
جامعة السلطان قابوس

ولاية السيب - المعيلة

sasluxury_om



SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري



مقاول
المشروع



المطور
العقاري



تسليم
المشروع

الأرض الكبرى
للتعمير والانشاءات

ساس
الفخامة

يناير
2028

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

sasluxury_om