SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

بناية العلا 2

تقريرُ الإنجاز الشهري

PROGRESS REPORT

اغسطس 2026

موقع المشروع :
سلطنة عمان - مسقط - مرتفعات غلا

الأعمالُ المنجزة
Work Performed

1	• اكتملت أعمال الهيكل السفلي (Substructure). •
2	اكتملت أعمال صب الخرسانة لأعمال التسوية وسقف الطابق الأرضي.
3	اكتملت أعمال صب الخرسانة لسقف الطابق الأول.
4	اكتملت أعمال صب الخرسانة لسقف الطابق الخامس.
5	اكتملت أعمال صب الخرسانة لسقف الطابق السادس.
6	أعمال الشدة الخشبية لسقف الطابق السابع جارية حاليًا.
7	أعمال بناء البلوك في الطابق الأرضي جارية بنسبة 80%.
8	أعمال بناء البلوك في الطابقين الأول والثاني جارية بنسبة 80%.
9	أعمال تركيب وتثبيت فتحات وتمديدات MEP (الكهرباء والميكانيكا والسباكة) جارية بنسبة 30%.

4747 م^2

مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1 — %40

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



بناية العُلا 2

بناية العُلا 1

5 دقائق الى **مدينــة العرفــان**	4 دقائق الى **شارع مسقط الســريــع**	10دقائق الى **مول عمـــان**	5 دقائق الى **مـطار مـــسقـط الدولي**

ولاية بوشر -مرتفعـــات غـــلا

sasluxury_om

SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

مقاول
المشروع

الأرض الكبرى
للتعمير والانشاءات

المطور
العقاري

ساس
الفخامة

تسليم
المشروع

يناير
2028

شـــكراً لثقتـــكم
Thanks for your Trust

sasluxury_om