SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

بناية العُلا 3

تقريرُ الإنجاز الشهري

PROGRESS REPORT

اكتوبر 2026

موقع المشروع :
سلطنة عمان - مسقط - مرتفعات غلا

الأعمالُ المنجزة
Work Performed

1. تم الانتهاء من صب الخرسانة لأعمدة الرقبة (Neck Columns) والجدران الخرسانية المسلحة (RC Walls).
2. تم الانتهاء من صب خرسانة القاعدة والجدران للخزان التجميعي (Holding Tank) وخزان المياه.
3. أعمال العزل المائي للجدران الخارجية للخزان التجميعي وخزان المياه قيد التنفيذ.
4. أعمال العزل المائي للجدران الخرسانية المسلحة من الخارج قيد التنفيذ
5.
6.
7.
8.
9.

4747 م^2

مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1

%8

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

بناية العُلا 3



5 دقائق الى
مدينــة العرفــان

4 دقائق الى
شارع مسقط الســريــع

10دقائق الى
مول عمـــان

5 دقائق الى
مـطار مـــسقـط الدولي

ولاية بوشر -مرتفعـــات غـــلا

sasluxury_om

SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

بنادية الأعمال

المطور
العقاري

ساس
الفخامة

تسليم
المشروع

يونيو
2029

شـــكراً لثقتـــكم
Thanks for your Trust

sasluxury_om