SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

برج 2 لبردة

تقريرُ الإنجاز الشهري

PROGRESS REPORT

اكتوبر
2026

موقع المشروع :
مسقط - الخوض - واحة المعرفة

الأعـمـالُ المـنـجـزة
Work Performed

1	تم الانتهاء من أعمال بناء البلوك في الطابق الثالث.
2	نسبة إنجاز أعمال البلوك في الطابق الرابع: 75%.
3	أعمال بناء البلوك في الطابق الخامس قيد التنفيذ.
4	أعمال التمديدات الكهروميكانيكية الأولية (MEP First Fix) في الطابق الثالث قيد التنفيذ.
5	تم الانتهاء من تركيب الشدات وصب الخرسانة لسقف الطابق السابع.
6	تم الانتهاء من تنفيذ أعمدة الطابق الثامن.
7	تم الانتهاء من تركيب الشدات لسقف الطابق الثامن، وأعمال التسليح قيد التنفيذ.
8	أعمال اللياسة في الطوابق الأول والثاني والثالث قيد التنفيذ.

4527 م^2

مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع

PROGRESS PERCENTAGE

%1 %45

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطور الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





دقائق الى 4
جامعة السلطان قابوس

دقائق الى 5
شارع مسقط السـريـع.

دقائق الى 4
واحـة المعرفـــة.

دقائق الى 7
بـرج الصحوة

الخوض السادسة- واحة المعرفه

sasluxury_om

SAS LUXURY
REAL ESTATE DEVELOPMENT
ساس الفخامة للتطوير العقاري

المطور
العقاري

ساس
الفخامة

تسليم
المشروع

يناير
2028

شـكـراً لثقتـكـم

Thanks for your Trust

sasluxury_om